

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание сети современных кампусов (Томская область)  
(актуальная редакция с изменениями от 25.12.2025)

1. Основные положения

1	Наименование регионального проекта	Создание сети современных кампусов (Томская область)			
2	Краткое наименование регионального проекта	Создание сети современных кампусов (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3	Цель регионального проекта	Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов			
4	Куратор регионального проекта	Кондратьев А.В.	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и архитектуре		
5	Руководитель регионального проекта	Мухамеджанов Т.Б.	Начальник Департамента градостроительного развития Томской области		
6	Администратор регионального проекта	Бродников А.М.	Заместитель начальника Департамента градостроительного развития Томской области		
7	Целевые группы регионального проекта				
8	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа «Научно-технологическое развитие Томской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи												
1.1	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	РП	Процент	100,0	2024	103,0	103,5	104,0	-	-	-	Кондратьев А.В.	нет
1.2	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования на территории г. Томска	РП	Единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Кондратьев А.В.	нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи													
1.1	Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	Проценты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,0	103,0

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации МО
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи												
1.1	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске	-	Единица	-	2024	-	-	3,0	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет
1.1.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах	-	Единица	-	2024	-	-	3,0	-	-	-	-	нет
1.1.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	-	Единица	-	2024	-	-	6 000,00	-	-	-	-	нет

1.1.3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов	-	Единица	-	2024	-	-	2,0	-	-	-	-	нет
1.1.4	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)	-	Единица	-	2024	-	-	1,0	-	-	-	-	нет
1.1.5	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнёрами	-	Единица	-	2024	-	-	3,0	-	-	-	-	нет
1.1.6	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	-	Единица	-	2024	-	-	6,0	-	-	-	-	нет
1.1.7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	-	Единица	-	2024	-	-	3,0	-	-	-	-	нет

1.1.8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	-	Квадратный метр	-	2024	-	-	191 951,00	-	-	-	-	нет
1.1.9	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях- резидентах кампуса	-	Человек	-	2024	51 811,0	53 972,0	55 115,0	-	-	-	-	нет
Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр".													

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1.1	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске	212 831,00	1 329 503,93*	11 788 235,29*	16 267 110,83*	0,0	0,0	0,0	44 761 260,00*
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	3 783 789,47*	15 163 578,95*	0,0	0,0	0,0	18 947 368,4*
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	189 189,47*	758 178,95*	0,0	0,0	0,0	947 368,42*
1.1.1.2	в том числе: межбюджетные трансферты	0,0	0,0	3 594 600,0*	14 405 400,0*	0,0	0,0	0,0	18 000 000,0*
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего*	212 831,00	1 329 503,93*	8 004 445,82*	16 267 110,83*	0,00	0,00	0,00	25 813 891,58*
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		212 831,00	1 329 503,93*	11 788 235,29*	31 430 689,78*	0,00	0,00	0,00	44 761 260,00*

\*- прогнозные данные

6. Помесячный план исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи						
1.1	Результат «Создан современный межвузовский кампус в г. Томске»	01.01.25	31.12.27			Кондратьев А.В.	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр".
1.1.1	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты",	-	25.03.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области

	утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»						
1.1.2	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.03.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.3	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.06.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.4	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.06.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.5	Контрольная точка «Осуществлен	-	25.09.25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения

	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.6	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.09.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.7	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.12.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.8	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных	-	25.12.25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных

	организациях-резидентах кампуса»						организациях-резидентах кампуса
1.1.9	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.03.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.10	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.03.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.04.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.12	Кондратьев А.В.	Прочий тип документа (Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»)
1.1.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	18.05.26	1.1.11	1.1.24	Кондратьев А.В.	Прочий тип документа (Разрешение на строительство)
1.1.13	Контрольная точка «Осуществлен	-	25.06.26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения

	мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.14	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.06.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.15	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.09.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.16	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных	-	25.09.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных

	организациях-резидентах кампуса»						организациях-резидентах кампуса
1.1.17	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.12.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.18	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.12.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.19	Контрольная точка "Выполнены подготовительные работы"	-	25.12.26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Прочий тип документа (Акт о приемке выполненных работ, фото-отчет)
1.1.20	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.03.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области

1.1.21	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.03.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.22	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.09.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.23	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.09.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены "	-	30.08.27	1.1.12	1.1.27	Кондратьев А.В.	Прочий тип документа ( Акт приемки законченного строительства)

1.1.25	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.09.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.26	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»	-	25.09.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Информационная справка об осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
1.1.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.09.27	1.1.24	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Прочий тип документа (Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (1 этап строительства, Жилой комплекс)
1.1.28	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации»	-	25.12.27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.В.	Отчет об осуществлении мониторинга выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной Губернатором Томской области
1.1.29	Контрольная точка «Осуществлен	-	25.12.27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кондратьев А.В.	Информационная справка об

	мониторинг числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса»			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		осуществлении мониторинга числа обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса
--	--	--	--	---	---	--	--

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта

### Создание сети современных кампусов (Томская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	
		Показатели регионального проекта	
		Увеличение численности обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования на территории г. Томска
1	Создан современный межвузовский кампус в г. Томске		
1.1	Количество лабораторий, созданных в новых объектах		
1.2	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций		
1.3	Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов		
1.4	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес инкубатор, точка кипения и иные)		
1.5	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или промышленными партнёрами		

1.6	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов		
1.7	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами		
1.8	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию		
1.9	Число обучающихся на основных образовательных программах высшего образования в образовательных организациях-резидентах кампуса		
	Итого обеспеченность показателей федерального проекта, %		

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Создание сети современных кампусов (Томская область)					
1	Куратор регионального проекта	Кондратьев А.В.	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и архитектуре	Губернатор Томской области	50
2	Руководитель регионального проекта	Мухамеджанов Т.Б.	Начальник Департамента градостроительного развития Томской области	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и архитектуре	50
3	Администратор регионального проекта	Бродников А.М.	Заместитель начальника Департамента градостроительного развития Томской области	Начальник Департамента градостроительного развития Томской области	50
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мухамеджанов Т.Б.	Начальник Департамента градостроительного развития Томской области	Заместитель Губернатора Томской области по	50
5	Участник регионального проекта	Константинов В.В.	Генеральный директор ООО «Томский Студенческий Кампус»	-	100

6	Участник регионального проекта	Куликов Е.С.	Ректор ФГБ «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	-	100
7	Участник регионального проекта	Власов В.А.	Ректор ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»	-	100
8	Участник регионального проекта	Макаренко А.Н.	Ректор ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»	-	100
9	Участник регионального проекта	Галажинский Э.В.	Ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»	-	100
10	Участник регионального проекта	Сухих Л.Г.	И.о.ректора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»	-	100
11	Участник регионального проекта	Рулевский В.М.	Ректор ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»	-	100